

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве

Многоквартирный жилой дом № 1

адрес: Калининградская обл., Зеленоградский р-он, п. Холмогоровка

земельный участок с кадастровым номером 39:05:060703:54

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта					
		2 кв 2018	3 кв 2018	4 кв 2018	1 кв 2019	2 кв 2019	3 кв 2018
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):						
	- по плану	100					
	- фактически	100					
2.	Земляные работы (%):						
	- по плану	100					
	- фактически	100					
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):						
	- по плану	20	60	100			
	- фактически	20					
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):						
	- по плану		20	100			
	- фактически						
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):						
	- по плану		20	60	100		
	- фактически						
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану			30	65	100	
	- фактически						
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану		20	40	80	100	
	- фактически						
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):						
	- по плану				20	100	
	- фактически						
9.	Общестроительная готовность (%):						
	- по плану	20	40	60	80	100	
	- фактически	20					
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану					30.04.2019	

	- фактически						
11	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану					31.05.2019	
	- фактически						
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):						
	- предусмотренный договорами					30.06.2019	
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)						

Генеральный директор

Денисов М.О.

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве

Многоквартирный жилой дом № 2

адрес: Калининградская обл., Зеленоградский р-он, п. Холмогоровка

земельный участок с кадастровым номером 39:05:060703:54

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта					
		2 кв 2018	3 кв 2018	4 кв 2018	1 кв 2019	2 кв 2019	3 кв 2018
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):						
	- по плану	100					
	- фактически	100					
2.	Земляные работы (%):						
	- по плану	100					
	- фактически	100					
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):						
	- по плану	20	60	100			
	- фактически	20					
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):						
	- по плану		20	100			
	- фактически						
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):						
	- по плану		20	60	100		
	- фактически						
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану			30	65	100	
	- фактически						
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану		20	40	80	100	
	- фактически						
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):						
	- по плану				20	100	
	- фактически						
9.	Общестроительная готовность (%):						
	- по плану	20	40	60	80	100	
	- фактически	20					
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану					30.04.2019	

	- фактически						
11	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану					31.05.2019	
	- фактически						
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):						
	- предусмотренный договорами					30.06.2019	
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)						

Генеральный директор

Денисов М.О.

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве

Многоквартирный жилой дом № 3

адрес: Калининградская обл., Зеленоградский р-он, п. Холмогоровка

земельный участок с кадастровым номером 39:05:060703:54

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта					
		2 кв 2018	3 кв 2018	4 кв 2018	1 кв 2019	2 кв 2019	3 кв 2018
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):						
	- по плану	100					
	- фактически	100					
2.	Земляные работы (%):						
	- по плану	100					
	- фактически	100					
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):						
	- по плану	20	60	100			
	- фактически	20					
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):						
	- по плану		20	100			
	- фактически						
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):						
	- по плану		20	60	100		
	- фактически						
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану			30	65	100	
	- фактически						
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану		20	40	80	100	
	- фактически						
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):						
	- по плану				20	100	
	- фактически						
9.	Общестроительная готовность (%):						
	- по плану	20	40	60	80	100	
	- фактически	20					
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану					30.04.2019	

	- фактически						
11	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану					31.05.2019	
	- фактически						
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):						
	- предусмотренный договорами					30.06.2019	
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)						

Генеральный директор

Денисов М.О.

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве

Многоквартирный жилой дом № 4

адрес: Калининградская обл., Зеленоградский р-он, п. Холмогоровка

земельный участок с кадастровым номером 39:05:060703:54

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта					
		2 кв 2018	3 кв 2018	4 кв 2018	1 кв 2019	2 кв 2019	3 кв 2018
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):						
	- по плану	100					
	- фактически	100					
2.	Земляные работы (%):						
	- по плану	100					
	- фактически	100					
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):						
	- по плану	20	60	100			
	- фактически	20					
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):						
	- по плану		20	100			
	- фактически						
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):						
	- по плану		20	60	100		
	- фактически						
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану			30	65	100	
	- фактически						
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану		20	40	80	100	
	- фактически						
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):						
	- по плану				20	100	
	- фактически						
9.	Общестроительная готовность (%):						
	- по плану	20	40	60	80	100	
	- фактически	20					
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану					30.04.2019	

	- фактически						
11	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану					31.05.2019	
	- фактически						
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):						
	- предусмотренный договорами					30.06.2019	
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)						

Генеральный директор

Денисов М.О.