

**Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве**

**Многоквартирный жилой дом № 1**

адрес: Калининградская обл., Зеленоградский р-он, п. Холмогоровка

земельный участок с кадастровым номером 39:05:060703:54

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта					
		2 кв 2018	3 кв 2018	4 кв 2018	1 кв 2019	2 кв 2019	3 кв 2018
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):						
	- по плану	<b>100</b>					
	- фактически	<b>100</b>					
2.	Земляные работы (%):						
	- по плану	<b>100</b>					
	- фактически	<b>100</b>					
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):						
	- по плану	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>100</b>			
	- фактически	<b>20</b>	<b>50</b>				
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):						
	- по плану		<b>20</b>	<b>100</b>			
	- фактически		<b>0</b>				
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):						
	- по плану		<b>20</b>	<b>60</b>	<b>100</b>		
	- фактически		<b>0</b>				
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану			<b>30</b>	<b>65</b>	<b>100</b>	
	- фактически						
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану		<b>20</b>	<b>40</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	
	- фактически		<b>20</b>				
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):						
	- по плану				<b>20</b>	<b>100</b>	
	- фактически						
9	Общестроительная готовность (%):						
	- по плану	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	
	- фактически	<b>20</b>	<b>30</b>				
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану					<b>30.04.2019</b>	

	- фактически						
11	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану					<b>31.05.2019</b>	
	- фактически						
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):						
	- предусмотренный договорами					<b>30.06.2019</b>	
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)						

Генеральный директор

Денисов М.О.